

# Plán investic a oprav na r. 2012 - 2013

Vyhodnocení zajištěnosti k 15.8.2012

Plán investic a oprav na r. 2012-2013 důsledně vychází z Plánu rozvoje na r. 2011 – 2014. Zásadně bude ovlivněn realizací (či nerealizací Domu pro seniory).

## Plán investic a oprav na r. 2012

### I. 1. Pořádek v obci

a) **investice do vybavení na úklid (snižování imisí).** Je vypsán dotační titul, připravuje se podání žádosti o dotaci na „zametací vůz“

Žádost o dotaci byla akceptována.

b) **pozemky podél železnice, vodoteč podél železnice.** Se SŽDC a s ČD se jedná, je předpoklad, že by v r. 2012 mohlo dojít k posunu.

Termín: předpoklad r. 2013, rozpočet není znám

Byla podepsána nájemní smlouva. Připravuje se výběrové řízení na projektanta.

c) **přijetí obecní vyhlášky upravující pohyb psů a znovuzavedení poplatku za psa**  
Splněno. Schváleno v ZO.

### I. 2. Developerský projekt Doliny

a) **vybudování IS a komunikace:** zahájení 2011, dokončení 2012

Termín: zahájeno v r. 2011, ukončení r. 2012

Rozpočet: 8 mil Kč

Dosavadní průběh dle smlouvy. Předpokládá se zpoždění v přeložce VN.

Finančně zajištěno, schválena dotace na IS ve výši 2.150.000,-Kč z MMR

b) **výstavba řadových RD + bytového domu:** zahájení 2012, dokončení 2013

Termín 2013

Rozpočet: dosud není znám

Další přípravu pro rozhodování, z důvodu finanční opatrnosti, nechávám až na dokončení DPS a realizaci prodeje Ing. Kociánovi.

### I. 3. Oprava komunikací a chodníků

a) **chodníky: ul. Hlavní, Obchodní a Úzká**

Termín: 2012

Rozpočet: 2 mil Kč

Předpokládaná termín výběrového řízení: květen – červen 2012

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele – vysoutěžena cena: 886.361 včetně DPH.

Realizace září – říjen 2012.

b) **komunikace** : ul. Polní, Dávám ke zvážení – začít připravovat ul. Masarykovu (asi komplexní řešení včetně chodníků a parkování)

Termín: zahájeno v r 2011, ukončení r. 2012

Realizace ul. Polní je smluvně zajištěna – předpokládaný termín do konce r. 2012.

Realizace již začala opravou vodovodu.

Jako vícepráce budou provedeny - oprava ul. Přibická, spodní část.

c) **ul. Květná** – dodělání komunikace

Termín: r.2013

Není souhlas od majitelů pozemku – Hanušovi.

d) **Bytovky – Kopečky:** příprava projektové dokumentace a pozemků

Termín: r. 2012

Předpokládaný rozpočet: 200 tis. Kč

termín výběrového řízení: 3/2012

Vybrán zhotovitel projektu – Ing. Tauchman.

#### **I. 4. Podpora rozvoje služeb**

##### **a) Péče o seniory – výstavba Domu pro seniory**

Termín: 2011 -2013

Rozpočet: 45 mil Kč

Pravidelně hodnoceno.

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací – 31.12.2012. Vybavení jídelny, kuchyně atd. - 31.3.2013.

##### **b) Přestupní terminál – financování se předpokládá v rámci výzvy z dotačního titulu ROP – oblast dopravy a spolufinancování z vlastního rozpočtu – zahrnuto v návrhu rozpočtu na r. 2012.**

Termín: 20122 – 2013

Rozpočet: 9 mil. Kč

Termín výběrového řízení: II. Pol. 2012

Byla nám přiznána dotace z EU – Regionální operační program. Probíhá schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení..

#### **I. 5. Aktivní odpočinek**

##### **a) Sportovně společenský areál – Sokolské hřiště.**

Nutno připravit časový harmonogram.

Byla podepsána smlouva o převodu pozemků – Sokolské hřiště.

##### **b) Dětská hřiště. Realizovat záměr dle projektu Regenerace veřejných ploch – 2 hřiště u fotbalového hřiště.**

Termín: 7-8/2012

Rozpočet: 0,5 mil Kč

Termín výběrového řízení: 5/2012

Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel – TENNIS Zlín, za cenu: 316.914,-Kč včetně DPH.

Realizace již dokončena.

##### **c) Park pro aktivní odpočinek. Začít s přípravou a realizací „Parku oddechu“ v Hlinku.**

Termín: 2013

Na základě návrhu M. Hochmana byl z Plánu investic na ZO dne 15.12.2012 vypuštěn.

Ve III. Čtvrtletí bude vypsána výzva na dotace z ROP na tyto projekty.

Bylo odsouhlaseno zadání pro výběrové řízení na projektanta.

Připravuje se vypsání výběrového řízení.

#### **I. 6. Péče o krajinu a zeleň**

##### **a) Péče o krajinu. Stále uhanět realizaci Komplexní pozemkové úpravy.**

Vysoutěžen zhotovitel.

##### **b) Nová výsadba zeleně. Doporučuji realizovat na ul. Nosislavská – na místo ořechů, které jsou přestárlé a padají.**

V řešení stavební komise + místostarosty

##### **c) Odborná údržba zeleně. Neexistuje pravidelná a odborná údržba ostatních kultur (stromy, okrasné keře atd.).**

Doporučuji provést výběrové řízení na firmu, která bude zajišťovat pravidelnou a odbornou údržbu veškerých stromů a keřů na obecních pozemcích.

Zrealizováno.

## **I. 7. Společenský život v obci**

- podpora tradic – zajistit financování krojů

Pokračovat v otevřeném, průhledném a stabilním finančním podpoře všech zájmových a společenských organizací.

## **I. 8. Školství**

odstranění závad hygienického zařízení v budově MŠ

**Splněno.**

## **Plán investic a oprav na r. 2013**

Pokračovat v dlouhodobých projektech:

Dům pro seniory

Doliny

Sportovně společenský areál Sokolské hřiště

Park pro aktivní odpočinek (Hlinek)

Pokračovat v opravách chodníků a komunikací dle určených priorit.

## **Závěr**

Předložený návrh Plánu investic a oprav na r. 2012-2013 je zpracován s ohledem na již projednávané a schválené investiční akce.

Realizace je podmíněna zajištěním financování v rámci žádostí o dotace.

Ve Vranovicích dne 22.11.2011

Schváleno v Radě obce dne 28.11.2011

Schváleno v ZO dne : 15.12.2011

Vypracoval: Ing. Jan Helikar  
starosta obce

**Hodnocení provedeno k 15.8.2012.**